今天上午继续测量网线长度,拉网线,刚开始我们是从最短的网线开始算起,越到后来算越长的网线,但发现这样也错了,应该刚开始就从最长的开始算起,从长到短,这样拉网线,才不至于最后剩下的网线没处用。现在我们正面临这个问题,两箱子的网线(610米长)最后不够用了,最后剩出的网线短的已经量完了,长的又不够用,于是相当于浪费了,或许后期这些网线会有用武之地。

由于网线不够用,于是又向别的组借了半箱子的网线,今天上午将所有用到的网线给测量完了,并打上了线标,挨个都卷起来给放好了。接下来该打线槽了,由于我们这个房间之前有施工,已经打了好多线槽,本来是给电线用的,后来与工作人员协商了一下,电线槽在上面,网线槽在底下,两者分开了,强电和弱电不能放在一个线槽里。于是我们只需打几个从墙到地下的竖直线槽就可以了。和别的组借上了电钻,小锤子,锯子等工具,于是男生们开始琢磨如何使用这些工具,上午只做好了打线槽的准备工作,好多工具还没有,比如:改锥、剪刀等,等到工具齐全就可以打好线槽,工作就完成一半了。

下午休息。



